

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙,๕๐๐	๕๙,๕๐๐	๐	✓	-	-	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๒	ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี ๒๕๖๖	จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๙,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	✓	-	-	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  
แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖	บริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๒๔,๐๐๐	๑๔,๑๗๕	๙,๘๒๕	✓	-	-	ประชาชนได้รับการบริการ	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ / ๔ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๒	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖	บริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	✓	-	-		๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๓	ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี ๒๕๖๖	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕,๐๐๐	๒๔,๒๐๐	๘๐๐	✓	-	-	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา	๒๒ เมษายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน            บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๔๓๐	๕,๕๗๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน	๒๖ ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม  
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า	จัดกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผู้สูงอายุได้มาร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	๙,๕๐๐,๐๐๐	๗,๘๘๕,๗๐๐	๑,๕๘๓,๒๐๐	✓	-	-	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๖๔๖,๒๐๐	๔๕๓,๘๐๐	✓	-	-	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐	✓	-	-	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค วัณโรค ตำบลอน เจดีย์ อำเภอพนมทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดย การคัดกรองวัณโรคเชิง รุกในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วย เบาหวาน ผู้สัมผัสวัณโรค แรงงานข้ามชาติ ผู้สูงอายุ และบุคลากรสาธารณสุข ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง วัณโรค	๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐ บาท	๐	✓			๑. ค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยการคัดกรองวัณโรค เชิงรุกในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สัมผัส วัณโรค แรงงานข้าม ชาติ ผู้สูงอายุ และ บุคลากรสาธารณสุข ๒. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องวัณโรค	๑ ส.ค.๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน            สาธารณสุข            กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๒	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและการ เรียนรู้ในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วย DSPM และให้ผู้ปกครอง ประเมินคัดกรองพัฒนาการ เด็กด้วยตนเอง ๒.ติดตามกระตุ้นพัฒนาการ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าทุก ราย	๑๕,๖๐๐ บาท	๑๕,๖๐๐ บาท	๐	✓			๑.ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเด็ก อายุ ๐ - ๕ ปี ในตำบล ดอนเจดีย์ ๓.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาการเด็กด้วย DSPM และให้ ผู้ปกครองได้ประเมินคัดกรอง พัฒนาการเด็กด้วยตนเอง จำนวน ๑๒๐ คน โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่นๆละ ๖๐ คน โดยแบ่งดังนี้ - อบรมรุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๐ คน -อบรมรุ่นที่ ๒ จำนวน ๖๐ คน ๔.ส่งต่อเด็กอายุ ๐-๕ ปี กรณีพบ ความผิดปกติ ๕.ติดตามกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มี พัฒนาการล่าช้าทุกราย โดย ผู้ปกครองเด็ก ครูศูนย์เด็กเล็ก อสม ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข๖.สรุปผลการ ดำเนินงาน	ดก.พ. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	๑. เด็กบาง รายไม่ให้ ความ ร่วมมือใน การตรวจ ประเมิน พัฒนาการ เนื่องจากไม่ คุ้นเคยกับ เจ้าหน้าที่ ๒. ผู้ปกครอง ไม่ยอมรับ เมื่อพบว่า เด็กมี พัฒนาการ สงสัยล่าช้า	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๓	โครงการลดอ้วนลด พุงในกลุ่มวัยทำงาน (อายุ ๑๘ - ๕๙ ปี) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องลดอ้วน ลดพุงจำนวน ๑๖๐ คน ๒.ประชาสัมพันธ์กระตุ้น การออกกำลังกาย ลด อ้วน ลดพุง	๒๐,๘๐๐ บาท	๒๐,๘๐๐ บาท	๐	✓			๑. ได้สำรวจข้อมูลและจัดทำ ทะเบียนประชาชนอายุ ๑๘ - ๕๙ ปี ที่มีรอบเอวเกิน เกณฑ์ที่กำหนด ๒. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องลดอ้วน ลดพุง ๓. ได้ประชาสัมพันธ์กระตุ้น การออกกำลังกาย ลดอ้วน ลดพุง ๔. ได้ติดตามเยี่ยมและ ประเมินผล ๕. สรุปผลการดำเนินงาน	๓๓.๑.๒๕๖๖  - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	- การ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ต้องอาศัยการ กระตุ้น และ ประเมินผล ต่อเนื่อง ทำ ให้เกิดพลังใน การ ปรับเปลี่ยน	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตำบลดอนเจดีย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ๒.บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	๑๓,๐๐๐ บาท	๑๓,๐๐๐ บาท	๐	✓			๑. จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๓. อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ๔. บริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๕. บันทึกข้อมูลในโปรแกรมHOSXP_PCU ๖. แจ้งผลการตรวจและส่งต่อผู้ที่มีเซลล์ผิดปกติ ๗. สรุปละและประเมินผลการดำเนินงาน	๑ธ.ค.๒๕๖๕ - ๒๙ก.ย.๒๕๖๖	๑. ประชาชน อายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ที่สถานภาพโสด ยังไม่กล้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ๒. กลุ่มเป้าหมาย บางส่วนทำงานประจำ ไม่สะดวกมารับบริการในช่วงเวลาที่รณรงค์	ไม่มีข้อเสนอแนะ	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๖	โครงการชุมชนสุขภาพ ดีด้วยวิถีแพทย์แผน ไทย	๑.อบรมให้ความรู้แกนนำ สุขภาพ และผู้ป่วยโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง ๒.ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง	๑๕,๖๐๐ บาท	๑๕,๖๐๐ บาท	๐	✓			๑. อบรมให้ความรู้แกน นำสุขภาพ และผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๒. ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๑มี.ค.๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย.๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๗	โครงการส่งเสริมการ ใช้ยาอย่างปลอดภัยใน ชุมชน	๑.อบรมให้ความรู้ผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ ผู้ประกอบการร้านค้า ๒.สำรวจ และแนะนำ ร้านค้าในชุมชนเน้นการ จำหน่ายยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูก กฎหมาย	๑๑,๑๘๐ บาท	๑๑,๑๘๐ บาท	๐	✓			๑. อบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง และ ผู้ประกอบการร้านค้า ชำ ๒. สำรวจ และแนะนำ ร้านค้าในชุมชนเน้น การจำหน่ายยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูก กฎหมาย	๑มี.ค.๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหา อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๘	โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม ๒.จัดอบรมเยาวชนเรื่อง ยาเสพติด และเรียนรู้การ ใช้ทักษะการปฏิเสธ ทำ กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดม ความคิด หาแนวทาง แก้ไขจากปัญหายาเสพ ติด	๑๐,๔๐๐ บาท	๑๐,๔๐๐ บาท	๐	✓			๑. ประชาสัมพันธ์ให้ เยาวชน เข้าร่วม กิจกรรม ๒. จัดอบรมเยาวชน เรื่องยาเสพติด และ เรียนรู้การใช้ทักษะการ ปฏิเสธ ทำกิจกรรม กลุ่มย่อยระดม ความคิด หาแนวทาง แก้ไขจากปัญหายาเสพ ติด	๑มี.ค.๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	- การให้ความ ร่วมมือของ กลุ่มเป้าหมาย ค่อนข้างหา กลุ่มเป้าหมาย ได้ยาก เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมาย อยู่ในกลุ่มวัย เรียนทำให้ไม่ สะดวกมาเข้า ร่วมโครงการ ในวันทำการ	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข**      **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินกา ร	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมา ยเหตุ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๐	โครงการเสริมสร้าง ทักษะการดูแลสุขภาพ ช่องปากในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.จัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการการดูแล สุขภาพช่องปากใน ผู้สูงอายุ ๒.ตรวจคัดกรองสุขภาพ ช่องปากในผู้สูงอายุ และ แนะนำปัญหาสุขภาพ ช่องปากโดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	๑๕,๖๐๐ บาท	๑๕,๖๐๐ บาท	๐	✓			๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการในชุมชน ถึงแนวทางการดำเนินงาน ๒. ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากใน ผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพ ช่องปากในผู้สูงอายุ ๔. จัดบริการทันตกรรมดูแลสุขภาพช่อง ปากในผู้สูงอายุ ๕. ติดตามประเมินผล ๖. สรุปผลการดำเนินงาน	๓ม.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เดินทางมาตรวจฟันที่ รพ.สต. ได้ลำบาก	ไม่มี ข้อเสนอ แนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมา ณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินกา ร	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ	หมา ยเหตุ
						ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๑	โครงการหนุนน้อยฟัน สวย ผู้ปกครองใส่ใจ ทันตสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑.จัดกิจกรรมเชิง ปฏิบัติการการดูแล ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เด็ก ๐-๕ ปีในกลุ่ม ผู้ปกครอง ๒.ตรวจคัดกรองสุขภาพ ช่องปากในเด็ก ๐-๕ ปี และแนะนำปัญหา สุขภาพช่องปากโดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	๒๐,๘๐๐ บาท	๒๐,๘๐๐ บาท	๐	✓			๑. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการในชุมชน ถึงแนวทางการดำเนินงาน ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ ดังนี้ ๒.๑ ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากใน เด็ก ๐-๕ ปี และแนะนำปัญหาสุขภาพ ช่องปาก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๒.๒ อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก ๐-๕ ปีใน กลุ่มผู้ปกครอง จำนวน ๑๖๐ คน โดย แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน - อบรมรุ่นที่ ๑ จำนวน ๘๐ คน - อบรมรุ่นที่ ๒ จำนวน ๘๐ คน ๓. ติดตามประเมินผล๔. สรุปผลการ ดำเนินงาน	๓ม.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	- การจัดอบรมได้รับ ความรู้ต้องมีการจัด อย่างต่อเนื่องเพื่อการ เพิ่มเติมความรู้และ เพื่อทบทวนความรู้	ไม่มี ข้อเสนอ แนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี อารมณ์ดี ซึ่มีสุข ประจำปี ๒๕๖๖	๑.ชี้แจงโครงการแก่ผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ๒.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการดำเนินงาน ๓.จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ๔.ติดต่อประสานงานกับวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ๕.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับสตรีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยทอง ๖.รายงานผลการดำเนินงาน ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ทราบ	๑๕,๕๐๐ บาท	๑๕,๕๐๐ บาท	๐	✓			๑.สตรีได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพสตรีในเรื่องของการออกกำลังกาย การจัดการความเครียด อาหาร และการป้องกันโรคต่างๆ ๒.สตรีมีความตระหนักใน ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพสตรีในการป้องกันโรคมามากขึ้น ๓.สตรีสามารถถ่ายทอด ความรู้สู่บุคคลอื่นในครอบครัวได้	๓๓.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๓	โครงการยืมสวยฟันในสถานศึกษา	๑.โรงเรียนได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมวางแผนดำเนินโครงการยืมสวยฟันในสถานศึกษา ๒.โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ประสานระบบส่งต่อการรักษา ในกรณีเร่งด่วน ๓.ประชุมทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากร ผู้นำนักเรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหาร ผู้บริการรถรับส่งนักเรียน อสม.หรือแกนนำชุมชน เพื่อแสดงความเห็นความต้องการในการกำหนดมาตรการการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน ๔.จัดทำแผนวิธีการดำเนินงานโครงการ และเขียนโครงการ เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๕.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียน ๖.สรุปผลดำเนินงานโครงการนำส่งคณะกรรมการกองทุนฯ	๕๒,๓๕๐ บาท	๕๒,๓๕๐ บาท	๐	✓			นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแปรงฟันที่ถูกวิธีของนักเรียนแกนนำ มีความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพปากและฟัน นักเรียนแกนนำสามารถสอนน้องแปรงฟันได้ สามารถตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟัน นักเรียนสามารถจับคู่ตรวจฟันได้ และสามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมได้	๑ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ส.ค. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๔	โครงการผู้สูงอายุสุขใจสูงวัยอย่างมีคุณค่า	๑.ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เพื่อวางแผนงาน ๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อแต่งตั้งคณะทำงาน เตรียมการและแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ๓.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เพื่ออนุมัติ ๔.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ๕.ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ ๖.สรุปและประเมินผลโครงการ	๑๖๓,๕๐๐ บาท	๑๔๓,๘๐๐ บาท	๑๙,๗๐๐ บาท	✓			๑.นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายสามารถดูแลตนเองได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้แบบยั่งยืน ๒.นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการพัฒนาทักษะด้านความรู้ ด้านสังคม วัฒนธรรมและเรียนรู้	๑ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๕	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	๑.สำรวจ/ค้นหา/คัดกรองกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care manager) สำรวจตามรอบประเมินผลการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลของชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เพื่อจำแนกบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง	๒๓,๗๕๖ บาท	๑๓,๗๕๖ บาท	๙,๙๖๑ บาท	✓			๑.บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจกรรมประจำวันที่ดีขึ้น ๒.บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๑ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๖	โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ	๑.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ การใช้สายตาอย่างถูกวิธี ๒.คัดกรอง/ค้นหาผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยอสม.ที่ผ่านการอบรม ๓.สำรวจ/คัดกรอง/ค้นหา ผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมทั้งสอนศึกษาในการดูแลสุขภาพดวงตา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ แพทย์ หรือ จักษุแพทย์ ๔.จัดทำทะเบียนแยกประเภทผู้สูงอายุ กรณีพบผู้สูงอายุสายตาวแต่ไม่พบความผิดปกติของโรคทางตาจะได้รับแว่นตา กรณีพบผู้สูงอายุมีความผิดปกติดำเนินการจัดทำทะเบียนเพื่อนัดหมายตรวจยืนยันกับจักษุแพทย์ รวมถึงการตรวจติดตามประเมิน ๕.จัดพาหนะรับ - ส่ง ผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติของโรคทางตาเพื่อเข้ารับบริการ และการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ๖.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ พร้อมจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบเมื่อเสร็จโครงการ	๖๓,๐๐๐ บาท	๕๘,๑๔๐ บาท	๔,๘๖๐ บาท	✓	-	-	๑.ผู้สูงอายุได้รับแว่นสายตาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ ๒.ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน **สาธารณสุข** กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ (จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์) เพื่อการดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑.ขั้นตอนวางแผนงาน - ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดรายการ วัสดุ และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ - กำหนดคุณสมบัติของวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดหา - ดำเนินการสืบราคาวัสดุ และครุภัณฑ์ตามรายการ เบื้องต้น ๒.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์ ๓.ขั้นตอนการดำเนินงาน - จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบการดำเนินงาน ตามระเบียบของหน่วยงานโดย อนุโลม ๔.จัดทำบัญชีวัสดุและลงทะเบียนครุภัณฑ์ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนเจดีย์	๔๓,๒๐๐ บาท	๔๒,๖๕๐ บาท	๕๕๐ บาท	✓	-	-	๑.กระบวนการบริหารจัดการกองทุนมี ประสิทธิภาพ รวดเร็วยิ่งขึ้น	๑ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ก.ย. ๒๕๖๖	ไม่มี ปัญหา อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๖ ต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๘-๐๐๔ สายจากแยกทางหลวงชนบท กจ.๓๐๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง - หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ เลียบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี จากแยกทางหลวงชนบท กจ.๓๐๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง - หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ เลียบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒๖ ต้น รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.๕๘-๐๐๔ สายจากแยกทางหลวงชนบท กจ.๓๐๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง - หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ เลียบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย ตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี จากแยกทางหลวงชนบท กจ.๓๐๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง - หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ เลียบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๒๗๕,๑๗๖	-๑๗๔,๘๒๔	✓	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๒๔ ก.พ.-๒๓ มิ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๘-๐๐๔ สายเลียบบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ. ๕๘-๐๐๔ สายเลียบบคลอง ๑ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ - หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๐๐,๐๐๐	๙,๒๕๕,๙๑๕	๖๔๔,๐๘๕	✓	-	-	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	๓๐ พ.ย.๖๕-๒๙ มี.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน **อุตสาหกรรมและกาไรจร**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓	โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกภายในตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ถนนหินคลุก	๑๙ ก.ย.๖๕-๕๓.ค.๖๕	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านวันดี - บ้านนิภาภัทร แก้วเกตุ ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ จากบ้านวันดี - บ้านนิภาภัทร แก้วเกตุ ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๒.๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๒๓,๕๖๘	๔๒๓,๕๖๘	๐	✓	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๑ ก.ย.๖๕-๒๐ พ.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓	โครงการซ่อมท่อลอดถนนเลียบบคลองชลประทานจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ จำนวน ๔ จุด โดยลงหินใหญ่ จำนวน ๖๐ ต้นพร้อมยาแนวคอนกรีตปากท่อ หรือตามแบบประมาณการราคาจ้างเหมาก่อสร้าง	ซ่อมท่อลอดถนนเลียบบคลองชลประทานจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ จำนวน ๔ จุด โดยลงหินใหญ่ จำนวน ๖๐ ต้นพร้อมยาแนวคอนกรีตปากท่อ หรือตามแบบประมาณการราคาจ้างเหมาก่อสร้าง	๗๗๗,๐๐๐	๗๗๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	ซ่อมท่อลอดถนนเลียบบคลองชลประทาน	๓๐ พ.ต.๖๖-๒๙ มี.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน **เคหะและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๔	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยดำเนินการขนย้ายขยะออกจากบ่อขยะชั่วคราวของเทศบาลตำบลอนเจดีย์ ไปทิ้งสถานที่เอกชน	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยดำเนินการขนย้ายขยะออกจากบ่อขยะชั่วคราวของเทศบาลตำบลอนเจดีย์ ไปทิ้งสถานที่เอกชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย	๑ พ.ค.๖๖-๒๙ มิ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
แผนงาน ..บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖	จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๘ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๕๐๐	๙,๕๐๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	๓๑ ม.ค.๖๖-๓ ก.พ.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการขุดลอกคลองจากบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แก้วเกตู ถึง นายเริ่ม สอนใจ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากบ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ แก้วเกตู ถึง นายเริ่ม สอนใจ หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒	โครงการขุดลอกคลองจากไร่อรุณ ดอนเจดีย์ ถึงนาลูงนาน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลองจากไร่อรุณ ดอนเจดีย์ ถึงนาลูงนาน หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓	โครงการขุดลอกคลอง จากบ้านนางรม ถึง ไร่ สท.ไพศาล สุขก่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๙๗ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากบ้านนางรม ถึง ไร่ สท.ไพศาล สุขก่า หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๓๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๙๗ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๔	โครงการขุดลอกคลองจากที่ดินนายประกิจ กระจ่ายทอง ถึง นาจिरาพร โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากที่ดินนายประกิจ กระจ่ายทอง ถึง นาจिरาพร โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๔๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๕	.โครงการขุดลอกคลองจากบ้านนายประโรม (ข้างไหล) ถึง นายถวิล มาลาพงษ์ พร้อมซ่อมแซมคลองคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากบ้านนายประโรม (ข้างไหล) ถึง นายถวิล มาลาพงษ์ พร้อมซ่อมแซมคลองคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๔๖๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๖	ขุดลอกคลอง จากฟาร์มชัยวัฒน์ ถึง สุดเขตตำบลหนองสำหร่าย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ บาท	ขุดลอกคลอง จากฟาร์มชัยวัฒน์ ถึง สุดเขตตำบลหนองสำหร่าย หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ บาท	๓๖,๘๐๐	๓๖,๘๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๗	โครงการขุดลอกคลองจาก นานายก ถึง นานายสุชาติ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๓๗ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลองจากนานายก ถึง นานายสุชาติ หมู่ที่ ๒ บ้านดอนเจดีย์ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๓๗ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๘	โครงการขุดลอกคลอง นายสมจิต เพียนทอง ถึง นายเปี้ยก จินดาพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายสมจิต เพียนทอง ถึง นายเปี้ยก จินดาพันธ์ หมู่ที่ ๓ บ้านน้อย ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๘๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๑๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๙	โครงการขุดลอกคลอง จาก นานางอำภา จงสมบูรณ์โกคา ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง คลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากนานางอำภา จงสมบูรณ์โกคา ถึง คลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง ขนาดคลองกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕,๗๐๐	๒๕,๗๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๐	โครงการขุดลอกคลองจากที่ดินนายสุรพงษ์ เทียนประสพ ถึง คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากที่ดินนายสุรพงษ์ เทียนประสพ ถึง คลองจรเข้สามพัน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๐๘ ลูกบาศก์เมตร	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๑	. โครงการขุดลอกคลอง นายแก้ง เขี้ยวอิว ถึง นายโรจน์ หมูที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายแก้ง เขี้ยวอิว ถึง นายโรจน์ หมูที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๖ ลูกบาศก์เมตร	๓,๙๐๐	๓,๙๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๒	โครงการขุดลอกคลอง นายแดง ศิลา ถึง นายป๋อด โพธิ์เงิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายแดง ศิลา ถึง นายป๋อด โพธิ์เงิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๓	โครงการขุดลอกคลอง นายสยาม เพิ่มพูล ถึง นายทวีป รอดคำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลอง กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายสยาม เพิ่มพูล ถึง นายทวีป รอดคำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลอง กว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๔	โครงการขุดลอกคลอง นายรพีพัฒ อินปิ่น ถึง นางสาวบุญเยี่ยม สังขานวม หมู่ที่ ๕บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายรพีพัฒ อินปิ่น ถึง นางสาวบุญเยี่ยม สังขานวม หมู่ที่ ๕บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๕	โครงการขุดลอกคลอง นายบุญทรง เชียงชิน ถึง บ้านบุญผะยง เชียงชิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายบุญทรง เชียงชิน ถึง บ้านบุญผะยง เชียงชิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน อนุรักษ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๖	โครงการขุดลอกคลอง บ้านนายทรวง ถึง นางผึ้ง ปลาทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง บ้านนายทรวง ถึง นางผึ้ง ปลาทอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๑๒ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๗๐๐	๑๒,๗๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๗	โครงการขุดลอกคลองบ้านพิชิต เหลืองอร่ามวิบูล ถึงบ้านนายประชิด กาญจนสาธิต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลองบ้านพิชิต เหลืองอร่ามวิบูล ถึงบ้านนายประชิด กาญจนสาธิต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแก ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๘	โครงการซ่อมแซมคลองคอนกรีต ช่วงที่ดินนายสุเทพ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร	ซ่อมแซมคลองคอนกรีต ช่วงที่ดินนายสุเทพ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร	๑๐,๖๐๐	๑๐,๖๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑๙	โครงการซ่อมแซมคลอง บริเวณ นานายมณู เสริมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	ซ่อมแซมคลอง บริเวณนานายมณู เสริมสุข หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	๐๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๐	โครงการขุดลอกคลอง จากบ้าน นายประโลม ถึง นายสายชล หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเจดีย์ขนาด คลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๓๗ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากบ้านนายประโลม ถึง นายสายชล หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเจดีย์ขนาด คลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๕๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๓๗ ลูกบาศก์เมตร	๒๑,๙๐๐	๒๑,๙๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๑	โครงการขุดลอกคลอง สายบ้าน สท.ปัญญา รอดคำ ถึงบ้าน สท.ปัญญา รอดคำ ถึง นานายเล็ก หมู่ที่ ๓,๕,๘ บ้านมะขามใหญ่ คลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง สายบ้าน สท.ปัญญา รอดคำ ถึง นานายเล็ก หมู่ที่ ๓,๕,๘ บ้านมะขามใหญ่ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกร ได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

## แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๒	โครงการขุดลอกคลอง นายชีพ กระจ่าย ถึง นางพุด ศิลลา หมู่ที่ ๘ บ้านมะขามใหญ่ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นายชีพ กระจ่าย ถึง นางพุด ศิลลา หมู่ที่ ๘ บ้านมะขามใหญ่ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๓๖๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๒๙ ลูกบาศก์เมตร	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๓	โครงการขุดลอกคลอง นางสาวมะลิ ถึง นายสมดี มานะดี หมู่ที่ ๘ บ้านมะขามใหญ่ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร.	ขุดลอกคลอง นางสาวมะลิ ถึง นายสมดี มานะดี หมู่ที่ ๘ บ้านมะขามใหญ่ ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร.	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๔	โครงการขุดลอกคลอง จากนางนาทาง ถึง ที่นางนาทางทองปอน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากนางนาทาง ถึง ที่นางนาทางทองปอน หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๘๔ ลูกบาศก์เมตร	๑๕,๗๐๐	๑๕,๗๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๓ มี.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๕	โครงการขุดลอกคลอง คลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง คลองชลประทาน ๒ ซ้าย ๒ ซ้าย หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒,๒๐๐	๑๒,๒๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๖	โครงการขุดลอกคลอง จากที่ดินนางส้มแป้น ถึง นานางจำเรียง หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากที่ดินนางส้มแป้น ถึง นานางจำเรียง หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๙,๓๐๐	๓๙,๓๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๓ มี.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๗	โครงการขุดลอกคลอง จากนายสุเทพ ถึง นานายบำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากนายสุเทพ ถึง นานายบำรุง หมู่ที่ ๔ บ้านหัววัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงาน .การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๒๘	โครงการขุดลอกคลอง นานางจ้อย ถึง ถนนทางหลวงสาย ๓๐๐๗ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร ปริมาณดิน ๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นานางจ้อย ถึง ถนนทางหลวงสาย ๓๐๐๗ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๗๐ เมตร ปริมาณดิน ๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร	๓๖,๓๐๐	๓๖,๓๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๓ มี.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๒๙	โครงการขุดลอกคลอง นานางแป้ม ถึง นานางเตี้ย คำภิมาบุตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนำชพีช	ขุดลอกคลอง นานางแป้ม ถึง นานางเตี้ย คำภิมาบุตร หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยวัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนำชพีช	๓๕,๙๐๐	๓๕,๙๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้มีน้ำในการทำการเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร

## แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓๐	โครงการขุดลอกคลอง จากไร่อาจารย์มานอนซ์ ถึง นานางวาสนามาลาพงษ์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากไร่อาจารย์มานอนซ์ ถึง นานางวาสนามาลาพงษ์ หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำ การเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๓ มี.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๓๑	โครงการขุดลอกคลอง จากนายนบุญชู ถึง คลองจรเข้สามพัน พร้อมซ่อมแซมคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากนายนบุญชู ถึง คลองจรเข้สามพัน พร้อมซ่อมแซมคลอง หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๙๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๕๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๓๐๐	๓๐,๓๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำ การเกษตรได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร  
แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓๒	โครงการขุดลอกคลอง จากหลังเทศบาลอนเจดีย์ ถึง ที่นายสุธี จำนวนักกุล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง จากหลังเทศบาลอนเจดีย์ ถึง ที่นายสุธี จำนวนักกุล หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาณดิน ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำ การเกษตร ได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๓ มี.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๓๓	โครงการขุดลอกคลอง นานายมโน ถึง นางช่อฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร	ขุดลอกคลอง นานายมโน ถึง นางช่อฟ้า หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งระฆัง ขนาดคลองกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐		✓	-	-	เกษตรกรได้นำน้ำในการทำ การเกษตร ได้มากขึ้น	๒๑ ก.พ.๖๖-๒๒ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลดอนเจดีย์คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	จัดการแข่งขันฟุตบอลดอนเจดีย์คัพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	๑๙ พ.ย.๖๕-๒๕ ธ.ค.๖๕	ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ “ลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย”	สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๕ “ลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย”	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๙๐	๓๑๐	✓	-	-	ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย	๘ พ.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๓	โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประเพณี แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ยุทธหัตถ์บ้านดอนเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เด็กและเยาวชนแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ระบำไก่ชน” กิจกรรมที่ ๒ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ” กิจกรรมที่ ๓ การแสดงรำอาศิรวาทสดุดีสมาเด็จพระนเรศวรมหาราช	สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประเพณี แรม ๒ ค่ำ เดือนยี่ ยุทธหัตถ์บ้านดอนเจดีย์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ เด็กและเยาวชนแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ระบำไก่ชน” กิจกรรมที่ ๒ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ” กิจกรรมที่ ๓ การแสดงรำอาศิรวาทสดุดีสมาเด็จพระนเรศวรมหาราช	๗๕,๕๐๐	๗๔,๘๑๐	๑๙๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกา รอนุรักษ์ ประเพณี ท้องถิ่น	๖-๘ ม.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	
๔	โครงการThe Junior Guide จิตอาสาพาเที่ยวดินแดนยุทธหัตถ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	จัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในการเป็นไกด์ในการพาเที่ยวดินแดนยุทธหัตถ์	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	เด็กและ เยาวชนได้ มีจิต สาธารณะ ในท้องถิ่น	๒๕-๒๖ มิ.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๕	งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ” ในงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ เด็กและเยาวชน “ตลาดย้อนยุค” ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ การแสดงรำอาศิรวาทสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมที่ ๔ เด็กและเยาวชนแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ระบำไก่ชน” กิจกรรมที่ ๕ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ”	งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ” ในงานแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๒ เด็กและเยาวชน “ตลาดย้อนยุค” ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๓ การแสดงรำอาศิรวาทสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กิจกรรมที่ ๔ เด็กและเยาวชนแสดงศิลปะพื้นบ้าน “ระบำไก่ชน” กิจกรรมที่ ๕ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน “รำดาบ”	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๖-๘ ม.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานโครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ					
๖	โครงการวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดอนเจดีย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ พิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดอนเจดีย์ กิจกรรมที่ ๒ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๕ รำวงย้อนยุค กิจกรรมที่ ๖ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กิจกรรมที่ ๑ พิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบ้านดอนเจดีย์ กิจกรรมที่ ๒ การแสดงการละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๔ การแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมที่ ๕ รำวงย้อนยุค กิจกรรมที่ ๖ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๕	๖๕	✓	-	-	ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	๑๖ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี	